

穩定性測試前須完成之進駐條件(R01車站)捷運公司進駐先行使用房間														
項次		進度 (%)	結構完成現況 (隔間牆)	建築裝修完成現況(天地牆)			照明	空調	插座	給排水	消防	設施設備	電話	備註
				地坪(含鋪面及基座)	牆面	天花版								
	穿堂層											\		
1	候勤室(B235)		V	X	X	X	△僅配管	△線未拉	△僅配管	△	△ 缺灑水頭	\	△	
2	詢問處(PA0B239)		\	V	\	\	△僅配管	△線未拉	△僅開孔	X	X	\	\	
3	清潔人員室(B241)		V	V	V	X	△僅配管	△未結線	X	△	△ 缺灑水頭	X	△	
4	站務室(B228)		V	V	V	X	△僅配管	△線未拉	△僅配管	X	△ 缺灑水頭	X	\	
5	茶水間(B219)		V	V	V	X	△僅配管	△軟管未裝		X 無給水管	△ 缺灑水頭	X	\	
6	更衣室(B218)男		V	V	V	X	△僅配管	△風管檢修門未裝 送風機線未拉	X 未配管	△	△ 缺灑水頭	X	\	
7	更衣室(B221)男		V	V	V	X	△僅配管	△同B218	△	△	△ 缺灑水頭	X	\	
8	廁所(B220)男		V	V	V	X	△僅配管	△同B219	X 未配管	△	\	X	\	
9	廁所(B224)男		V	V	V	X	△僅配管	△同B219	X 未配管	△	\	X	\	
10	走道(B223)		V	V	V	X	△僅配管	△風管未連接	△僅配管	△	△	X	\	
11	號誌維修人員辦公室(B207)		V	V	V	X	△僅配管	△風機電管未配	△僅配管	△	△	X	△	
	月台層													
12	司機員休息室(B416)		V	X	X	X	△已拉線無燈	△未拉線	△僅配管	△	△	X	V	
13	茶水間(B415)		V	X	X	X	△已拉線無燈	△檢修門及送風口皆未裝	△僅配管	△	△	X	\	
14	廁所(B414)女		V	X	X	X	△已拉線無燈	△送風口未裝	△僅配管	X	\	X	\	
15	廁所(B413)男		V	X	X	X	△已拉線無燈	△送風口未裝	△僅配管	X	\	X	\	
	施作現況						12/15以前完成 配合天花	12/15以前完成 (缺線)	11/28開始 ~12/15以前完 成	11/28開始 ~12/15以前 完成	12/15以前完 成		12/15以前完成	

備註：  
 完成V 施工中▲ 無人施作△ 尚未施工× 無此項\ △當日無人施作