

R01車站水環出工統計表

今日應出工合計: 84

今日出工合計: 61

日期: 114/11/28

	分包	工種	施作系統	施作區域	影響層面	工班名稱	應出工人數	實際出工人數	備註
1	宥任電包	電氣工班	電信弱電		消檢	陳猶中	3	0	需確認後續工作安裝
2		電氣工班	標誌電源	車站	消檢	小郭(吉恩)	2	2	更換工班、確認進場時間
3		電氣工班	緊急電源	車站	消檢	小郭(吉恩)	2	0	更換工班、確認進場時間
4		電氣工班	插座電源	穿堂、B1	公司進駐	小郭(吉恩)	2	0	更換工班、確認進場時間
5		電氣工班	插座電源	月台、設備	公司進駐	詹天佐	2	3	
6		電氣工班	監控(盤對盤)	車站	動態測試	祥昱(許)	4	0	缺線
7		電氣工班	照明-隧道	R05 隧道	動態測試	小蔡	0	0	申請工單下軌
8		電氣工班	照明	月台		阿俊	4	0	下週月台完成後調配至其他區域施作
9		電氣工班	照明	設備		阿光及阿祥	6	4	
10		電氣工班	照明	穿堂、無用空間		老李	6	8	
11		電氣工班	二線式及接地	設備、穿堂	動態測試	老李	6	2	
12		電氣工班	電源拉線	車站	公司進駐	凱凱	5	5	配合夜間加班
13		電氣工班	消防電	設備		豪哥	8	8	
14	宥任水包	水管機械	給、排、污水	車站	公司進駐	薛清文	6	6	
15		水管機械	消防水	穿堂、B1	消檢	阿長	4	0	12/08~12完成、消防幫浦可運作
16		水管機械	消防水	設備	消檢	蘇清泉	3	0	12/01進場
17		水管機械	空調保溫	車站		阿長	4	3	
18		水管機械	冰水	車站		阿洲	0	0	全數完成(車站)
19		廁所UT	廁所	車站		蔡老闆	0	0	工廠備料
20	利宸行	風管空調	空調風管/吸音牆	設備層	公司進駐		1		
21		風管空調	排煙風管/隧道風機(尾軌)	設備、B1、尾軌	消檢 動態測試		6	9	
22	承安	低汙染	低汙染滅火系統	機房			2	2	
23	中工	外勞支援					8	9	
		合計					84	61	